

| Ludské zdroje a podnikateľské prostredie | Opatrenie | Názov projektu | Zodpovednosť /Garant | Partneri garanta (spolupráca s ...) | Časový rámec realizácie | Predpokladané celkové náklady v EUR | Plánované zdroje financovania (napr. vlastné zdroje, dotácie, granty) | Kontaktná osoba | Ukazovateľ výstupu | Počiatočná hodnota ukazovateľa | Plánovaná hodnota ukazovateľa | Dosiahnutá hodnota | Skutočné náklady v roku 2018 v EUR | z toho: vlastné zdroje | z toho: Externé zdroje (suma/zdroj) |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| A.1.1 Skvalitnenie predprimárneho vzdelávania | Výstavba novej MŠ pre zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v areáli ZŠ M. Gorkého 21 - V REALIZÁCI | Mesto Trnava | ZŠ Gorkého | 2016 - 2019 | 1 067 000,00 (rozpočtové náklady z PD) | rozpočet mesta (685 000 EUR), IROP (382 000 EUR) | PaedDr. Komorníková/OVŠaK, Ing. Krajčovičová, riaditeľka ZŠ, Mgr. Svitekova/ÚPM, Ing. Heregová, Ing. Kyselicová/OIV | počet miest v novovytvorenej MŠ | 0 | 60 | 0 | 17 675,94 € | 17 675,94 € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Výstavba novej materskej školy v areáli ZŠ na Gorkého ulici v Trnave, ktorá bude poskytovať inkluzívne predprimárne vzdelávanie deťom z marginalizovanej rómskej komunity ("MRK") a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt výstavby MŠ je súčasťou integrovaného projektu naplánovaného v ZŠ Gorkého zameraného na podporu vzdelávania celej MRK od detí až po ich rodičov s cieľom komplexne riešiť problematiku MRK v danej lokalite.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 3.9.2018. Realizácia bola zahájená dňa 11.9.2018. Predpokladaná doba výstavby je 365 kalendárnych dní, ukončenie prác je naplánované na 09/2019.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Výstavba MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením (Mozartova) - NEREALIZOVANÝ | Mesto Trnava | x | 2017 - 2020 | 920 955,00 (rozpočtové náklady z PD) | rozpočet mesta (475 405,00 EUR), IROP (445 550,00 EUR) | PaedDr. Komorníková/OVŠaK, Mgr. Kráľovičová/ÚPM, Ing. Hudcovičová/OIV | počet miest v novovytvorenej MŠ | 0 | 70 | 0 | 9 984,00 € | 9 984,00 € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Zabezpečenie a zvýšenie dostupnosti kvalitného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 rokov s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti, ktoré v súčasnosti nemajú v Trnave možnosť predprimárneho vzdelávania v podmienkach bežnej MŠ. Materská škola s plánovanou kapacitou 60 detí vznikne rekonštrukciou dnes nevyužívaného pavilónu bývalej ZŠ Mozartova.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: V druhej polovici roka 2018 bola spracovaná úprava projektovej dokumentácie materskej školy (blok B) v objekte bývalej základnej školy na ul. Mozartova č. 10 v Trnave. Nakoľko mesto priebežne rozširuje kapacity materských škôl v rámci iných investičných akcií, pristúpilo k opätovnému prehodnoteniu požadovaných kapacít a posúdilo nevyhnutné neoprávnené výdavky pre projekt. Na základe týchto podkladov sa rozhodlo o nerealizovaní projektu. Podľa zhodnotenia OVŠaK v zásade každá z existujúcich materských škôl má predpoklad pre inkluzívne vzdelávanie detí.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Spartakovská - UKONČENÝ | Mesto Trnava | ZŠ s MŠ Spartakovská | 2016 - 2018 | 780 000,00 (rozpočtové náklady z PD) | rozpočet mesta | PaedDr. Komorníková/OVŠaK, Ing. Augustinová/OIV | počet novovytvorených miest v MŠ | 0 | 40 | 40 | 512 743,68 € | 512 743,68 € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Vybudovanie nového objektu dvojtriednej materskej školy za účelom rozšírenia kapacity MŠ Spartakovská v areáli ZŠ Spartakovská. Novostavba MŠ vznikne na mieste asanobného objektu IMPAKO.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Stavba zrealizovaná, skolaudovaná a odovzdaná do užívania. Začiatok stavebných prác - 16.10.2017, ukončenie - 3.8.2018. Vybudované boli 2 triedy pre MŠ a 2 triedy pre ZŠ vrátane sociálneho vybavenia a detského ihriska.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Komplexné rekonštrukcie stiech na budovách materských škôl (MŠ Ružindolská a MŠ Ľudová) - UKONČENÝ | Mesto Trnava | MŠ Ružindolská, MŠ Ľudová | 2017-2018 | 198 000,00 (rozpočtové náklady z PD) | rozpočet mesta | Mgr. Danák/OIV | počet zrekonštruovaných stiech na MŠ | 0 | 2 | 2 | 163 380,00 € | 163 380,00 € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Skvalitnenie technického stavu objektu a energetická úspornosť.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: MŠ Ružindolská - Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 04.06.2018 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 36 960,00 € vrátane DPH. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania OVŠaK dňa 14.8.2018. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 22.8.2018 a zaradená do účtovnej evidencie dňa 1.10.2018. MŠ Ľudová - Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 9.7.2018 s dodávateľom stavby na celkovú hodnotu 126 420,00 € vrátane DPH. Stavba bola zrealizovaná a odovzdaná do užívania OVŠaK dňa 23.8.2018. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané dňa 24.09.2018 a stavba bola zaradená do účtovnej evidencie dňa 31.10.2018.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozšírenie kapacity Cirkevnej MŠ sv. Alžbety v Trnave - V REALIZÁCI | Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza | CMŠ sv. Alžbety Rodičia detí - združení v O.Z. Dospelí pre deti | 2016 - 2019 | 200 000,00 € | IROP, kofinancovanie z vlastných zdrojov | Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, J. Hollého 10, Trnava | počet novovytvorených miest v MŠ | 0 | 60 | 0 | 92 953,81 € | - € | 92 953,81 € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov zvýšením kapacity materskej školy.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Prebieha rekonštrukcia budov na Kalinčiakovej a predpokladaný termín na spustenie prevádzky je 09/2019.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.2 Skvalitnenie primárneho a nižšieho stredného vzdelávania | Prevenca požiarov - výchova a vzdelávanie žiakov MŠ a ZŠ - UKONČENÝ | Dobrovoľný hasičský zbor | Mesto Trnava | 2017 - 2018 | 7 000,00 € | rozpočet mesta | Jalovec/ KP, referát ochrany CO a PO | počet zapojených MŠ a ZŠ | 0 | 29 | 29 | - € | - € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Cieľom projektu je informovať žiakov materských a základných škôl o rizikách a nebezpečenstve vzniku požiarov. Súčasťou projektu by mali byť aj interaktívne a praktické ukážky pre žiakov a bulletin o histórii dobrovoľného hasičstva v Trnave.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Ciele projektu informovanosti žiakov materských a základných škôl o rizikách a nebezpečenstve vzniku požiarov boli naplnené s nulovými nákladmi. Bulletin o histórii dobrovoľného hasičstva v Trnave bol vydaný, ale náklady spojené s vydaním a sprievodným programom boli hrazené z iného rozpočtu a referátu.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.3 Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania | V rámci tohto opatrenia nie je v r. 2018 naplánovaný žiadny projekt | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.4 Obnova a vybavenie škôl a školských zariadení | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ M. Gorkého v Trnave - V REALIZÁCI | Mesto Trnava | ZŠ Gorkého | 2017 - 2018 | 149 014,85 € | IROP (131 785,85 EUR) rozpočet mesta (17 229 EUR) | Ing. Oravcová/ ÚPM, Ing. Krajčovičová/ riaditeľka ZŠ | počet zmodernizovaných odborných učební | 0 | 4 | 0 | - € | - € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania na základnej škole Gorkého v Trnave prostredníctvom obnovy existujúcej školskej infraštruktúry - vybudovaním nových (jazyková učebňa) a rekonštrukciou existujúcich odborných učební (učebňa biológie, chémie a polytechnická učebňa).</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: V 10/2018 mesto podpísalo s riadiacim orgánom pre IROP zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V 12/2018 boli pripravené podklady k vyhláseniu verejného obstarávania, ktoré posudzuje riadiaci orgán pred vyhlásením verejného obstarávania. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa očakáva v roku 2019.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.4 Obnova a vybavenie škôl a školských zariadení | ZŠ Námestie Slov. učeného tovarišstva 15 - vybudovanie nových odborných učební v pavilóne B - V REALIZÁCI | ZŠ Námestie SUT | Mesto Trnava | 2017 - 2019 | 240 000,00 € | rozpočet mesta (25 000 EUR), externé zdroje školy (215 000 EUR) | Mgr. Halasová, riaditeľka / Mgr. Danák | počet nových odborných učební | 0 | 2 | 0 | 49 103,29 € | 49 103,29 € | - € | |
| | | <p>Cieľ projektu: Vybudovanie nových odborných učební v podkroví pavilónu B.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Finančné prostriedky mesta boli použité na odvoz stavebného odpadu a výstavbu schodiska do podkrovných priestorov v pavilóne B. Stavba schodiska je skolaudovaná. Čaká sa na stavebné povolenie na nové učebne.</p> | | | | | | | | | | | | | |

| Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie | Opatrenie | Názov projektu | Zodpovednosť /Garant | Partneri garanta (spolupráca s ...) | Časový rámec realizácie | Predpokladané celkové náklady v EUR | Plánované zdroje financovania (napr. vlastné zdroje, dotácie, granty) | Kontaktná osoba | Ukazovateľ výstupu | Počiatočná hodnota ukazovateľa | Plánovaná hodnota ukazovateľa | Dosiahnutá hodnota | Skutočné náklady v roku 2018 v EUR | z toho: vlastné zdroje | z toho: Externé zdroje (suma/zdroj) |
|--|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | Rekonštrukcia školskej jedálne - vytvorenie možnosti poskytovať diétne stravovanie | Mesto Trnava | ZŠ Atómová | 2018-2019 | 687 807,84 (rozpočtové náklady z PD-kuchyňa) | rozpočet mesta | PaedDr. Komorníková/OVŠaK | počet zmodernizovaných kuchýň | 0 | 1 | 0 | - € | - € | - € |
| <p>Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne na ZŠ s MŠ Atómová 1 s cieľom zavedenia systému diétného stravovania pre deti a žiakov mesta Trnava.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Projekt sa v roku 2018 nerealizoval - neujasnená koncepcia diétného stravovania v meste Trnava.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lidské zdroje a podnikateľské prostredie | Opatrenie | Názov projektu | Zodpovednosť /Garant | Partneri garanta (spolupráca s ...) | Časový rámec realizácie | Predpokladané celkové náklady v EUR | Plánované zdroje financovania (napr. vlastné zdroje, dotácie, granty) | Kontaktná osoba | Ukazovateľ výstupu | Počiatočná hodnota ukazovateľa | Plánovaná hodnota ukazovateľa | Dosiahnutá hodnota | Skutočné náklady v roku 2018 v EUR | z toho: vlastné zdroje | z toho: Externé zdroje (suma/zdroj) | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|--|-----|-----|
| A.1 Zosúladenie ponuky vzdelávania a potrieb trhu práce | A.1.5 Kvalita vzdelávania na stredných školách | Centrum odborného vzdelávania pre energetiku - V REALIZÁCIÍ | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | ŠIOV | 2016-2019 | 80 000,00 € | vlastné prostriedky, grantové zdroje | RNDr. Ing. Bakičová/ SOŠ elektrotechnická Trnava | počet zmodernizovaných učební/objektov | 0 | 1 | 0,3 | 30 000,00 € | 30 000,00 € | - € | | |
| | | Cieľ projektu: Dobudovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre elektro odbory v rámci SOŠ elektrotechnickej v Trnave. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vyhodnotenie plnenia: V 2018 bola zakúpená automatizačná technika za 30 000 €. V roku 2019 bude dokúpený SmartHome. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektro odbory v rámci SOŠ elektrotechnickej v Trnave | riaditeľstvo SOŠ | x | 2016 - 2019 | 1 367 331,27 € | grantové zdroje 95%, zriaďovateľ 5% | SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1,Trnava, telefón: 599 1851 | počet centier odborného vzdelávania | 0 | 1 | 0 | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Cieľ projektu: Vybudovanie odbornej učebne elektrotechniky a energetiky, výmena okien na budove internátu, výmena výťahov, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vyhodnotenie plnenia: Projekt IROP je v riešení, na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prehodnotili rozdelenie zdrojov, boli zaslané aktuálne dokumenty a čaká sa na výsledné vyhodnotenie projektu , čerpanie zdrojov sa aktuálne posunie podľa prípadného dátumu podpísania zmluvy cca v roku 2019. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A.1.6 Spolupráca s vyššími odbornými a vysokými školami | Podpora technického vzdelania na 1. stupni technických VŠ a technických zručností s orientáciou na prax a pre potreby MSP - UKONČENÝ | SOŠ automobilová Trnava - rekonštrukcia a modernizácia | riaditeľstvo SOŠ | x | 2018 - 2020 | 1 173 730,20 € | vlastné prostriedky, grantové zdroje | SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava, PaedDr. Kováčik, Ing. Lukášiková | počet rekonštruovaných objektov | 0 | 1 | 0 | - € | - € | - € | |
| | | | Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia objektu praktického vyučovania, obstaranie vybavenia a IKT pre teoretické a praktické vyučovanie. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Vyhodnotenie plnenia: Projektová dokumentácia bola aktualizovaná v roku 2018 a zaslaná v januári 2019 na riadiaci orgán (posúdenie dokumentácie, následne sa očakáva rozhodnutie o pridelení grantových zdrojov). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SPŠ Dopravná v Trnave - Modernizácia odborných učební technických študijných odborov | riaditeľstvo SPŠ dopravná | x | 2017 - 2018 | 505 000,00 € | grantové zdroje (480 000,00 EUR), zriaďovateľ (25 000,- EUR) | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava | počet modernizovaných učební | 0 | 4 | 0 | - € | - € | - € | - € |
| | Cieľ projektu: Modernizácia odborných učební zameraná najmä na nedostatkové technické profesie. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vyhodnotenie plnenia: Projekt bol schválený až v januári 2019 po odvolaní voči pôvodnému zamietavému rozhodnutiu a má sa začať realizovať v roku 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.7 Rozvoj ďalšieho vzdelávania | Projekt "Minimesto" - UKONČENÝ | SPŠ stavebná v Trnave - zvýšenie energetickej hospodárnosti školy - NEREALIZOVANÝ | riaditeľstvo SPŠ stavebná | x | 2016 - 2019 | 312 000,00 € | prostriedky TTSK | SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava | počet zrekonštruovaných škôl | 0 | 1 | 0 | - € | - € | - € | | |
| | | Cieľ projektu: Rekonštrukcia objektu školy a zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom výmeny časti výplne otvorov, zateplenia fasády s povrchovou úpravou; zateplenia časti plochých striech s vyhotovením izolácie proti dažďovej vode, termostatizáciou vykurovacieho systému a jeho vyregulovanie a revitalizácia prestávkového átria. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vyhodnotenie plnenia: Dôvodom nerealizácie projektu je nepridelenie finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.7 Rozvoj ďalšieho vzdelávania | Projekt "Minimesto" - UKONČENÝ | Mesto Trnava | OZ Hojdačka, dobrovoľníci z Trnavy, Boge, Gefco, McDonalds, Margo metráž, Merkur, MTT, Trnavské rádio, a ďalší | | 2018 | 50 000/ročne | rozpočet mesta | Ing. Haršányiová/OVŠak | počet osôb zapojených do projektu/ročne | 0 | 1 500 | 4200 | 80 000,00 € | 47 227,00 € | cca 32773 (sponzori - materiál a služby) | | |
| | | Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvoriť priestor a podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí počas letných prázdnin. V rámci projektu sa deti stanú občanmi Minimesta so všetkými právami i povinnosťami. Prostredníctvom hry a tvorivých činností deti budú mať možnosť vyskúšať si rôzne profesie a zamestnania, ako aj bližšie spoznať chod mesta a rôznych úradov a inštitúcií, naučiť sa vidieť prepojenie a dôležitosť jednotlivých zamestnaní, činností a zábavy a prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyhodnotenie plnenia: Druhý ročník projektu miniTrnava – mesto detí sa uskutočnil od 9.7. do 27.7.2018, avšak prípravy prebiehali od začiatku roka. V prvej polovici roka boli finančné prostriedky použité na náklady súvisiace s organizáciou a realizáciou tematických a informačných školení vedúcich jednotlivých stanovíšť, na nákup materiálu a vybavenia podujatia, na grafické a tlačiarenské služby letákov a personálne náklady súvisiace so vzdelávaním vedúcich a prípravou podkladov pre hru na mesto. Od februára do júna sa štyroch spoločných školení a informačných stretnutí zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. V priestoroch Mestského zimného štadióna opäť vyrástlo mestečko, ktoré spravovali jeho občania, deti vo veku od 8 do 15 rokov. Nechýbali ani médiá – miniTrnavská televízia, noviny, či rozhlas. Novinkou bola remeselná ulička so stolárstvom, krajčírstvom, šperkárstvom, či knihviazačstvom. Okrem matriky, mestského úradu, univerzity, banky v ňom fungovalo záhradníctvo, laboratórium, kreatívne dielne, kino, tanečná akadémia a mnohé ďalšie inštitúcie. MiniTrnavčania si vyberali rôzne povolania, pracovali, dostávali výplatu v špeciálnej mene trnka (teda miniTRnavská Koruna), zarobené peniaze si užívali, volili si starostu a mestskú radu, robili vlastné rozhodnutia a učili sa za ne niesť zodpovednosť. Popri tom sa však predovšetkým skvele zabávali. Počas troch týždňoch letných prázdnin sa do Hry na mesto zapojilo viac než 4200 detí a denný priemerný počet návštevníkov bol takmer 300. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na personálne náklady pre 56 vedúcich jednotlivých stanovíšť, ktorí pripravovali priestory a materiálno-technické zázemie celého projektu, realizovali celý projekt; na materiálno a technické vybavenie, ako aj na ďalšie náklady priamo súvisiace s prípravou a realizáciou (fotograf, výroba z hliny, tlač a grafické služby, služba zdravotníkov, prípravné workshopy, a pod.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lidské zdroje a podnikateľské prostredie | Opatrenie | Názov projektu | Zodpovednosť /Garant | Partneri garanta (spolupráca s ...) | Časový rámec realizácie | Predpokladané celkové náklady v EUR | Plánované zdroje financovania (napr. vlastné zdroje, dotácie, granty) | Kontaktná osoba | Ukazovateľ výstupu | Počiatková hodnota ukazovateľa | Plánovaná hodnota ukazovateľa | Dosiahnutá hodnota | Skutočné náklady v roku 2018 v EUR | z toho: vlastné zdroje | z toho: Externé zdroje (suma/zdroj) |
|--|---|--|--|---|-------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| A.2 Starostlivosť o existujúcich a nových investorov | A.2.1 Trnava mesto inovácií a činností s vyššou pridanou hodnotou | V rámci tohto opatrenia nie je v r. 2018 naplánovaný žiadny projekt | | | | | | | | | | | | | |
| | A.2.2 Partnerstvo verejného a súkromného sektora | V rámci tohto opatrenia nie je v r. 2018 naplánovaný žiadny projekt | | | | | | | | | | | | | |
| | A.2.3 Postinvestičná starostlivosť o kľúčové podniky | V rámci tohto opatrenia nie je v r. 2018 naplánovaný žiadny projekt | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 Malé a stredné podnikanie | A.3.1 Stimuly pre malé a stredné podnikanie | Podpora podnikania, zvyšovanie motivácie pre podnikanie najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov, rozvoj start-up podnikov - DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY, NAĎALEJ V REALIZÁCI | Trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TTRK SOPK) | Medzinárodné obchodné komory, MSP – best practice, Univerzity a vedecko výskumné inštitúcie, SOPK SB Agency, SZRB | 2017-2020 | 200 000,00 € | vlastné prostriedky, grantové zdroje | Mgr. Kovář, TTRK SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava tel.: +421 33 5512744 | počet zrealizovaných projektov | 0 | 1 | 1 | 13 412,00 € | 3 353,00 € | 13 412,00 € |
| | | <p>Cieľ projektu: Komplexné riešenia podpory vzniku nových a akceleráciu začínajúcich MSP, ako aj start-up firiem. Cieľom je zabezpečiť systematickú podporu počas prvých štádií podnikania, vytvorenie vhodných podmienok pre rast konkurencieschopnosti MSP a zníženie miery ich zániku. Podpora podnikateľskej praxe, stimulovanie podnikateľského ducha. Cieľom aktivity je podporiť vznik nových MSP, predstaviť podnikanie ako kariérnu voľbu a posilniť dôveru spoločnosti v prospešnosť postavenia podnikateľov a podnikateľiek.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Podaný projekt s názvom "Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej platformy Industry 4.0" momentálne v stave posudzovania - výsledok bude známy v priebehu roka 2019. Tiež sa realizuje projekt pod názvom e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy „FlexTour“ v rámci ktorého boli vynaložené výdavky 13 412 €.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | Podpora internacionalizácie, nové obchodné príležitosti (najmä na tretie trhy) v rámci medzinárodného obchodu, propagačné a marketingové aktivity - DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY, NAĎALEJ V REALIZÁCI | Trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TTRK SOPK) | MSP, Klastre /sekcie Obchodné komory v prípade konania obchodných misií, Organizátori výstav v prípade výstav a veľtrhov | 2016-2020 | 20 000,00 € | rozpočet SOPK, účastnícke poplatky podnikov | Mgr. Kovář, TTRK SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava tel.: +421 33 5512744 | počet zrealizovaných projektov/resp. aktivít | 0 | 12 | 4 | 11 257,54 € | 11 257,54 € | - € | |
| | <p>Cieľ projektu: Podpora internacionalizácie s cieľom získať nové obchodné príležitosti (najmä na tretie trhy) v rámci medzinárodného obchodu, propagačné a marketingové aktivity. Cieľom aktivity je znížiť náklady MSP v kontexte ich snahy preniknúť a presadiť sa na zahraničných trhoch.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: 1. Obchodná misia Hanoj, Vietnam - za Slovensko sa zúčastnilo 6 firiem a zamestnanec Trnavskej regionálnej komory SOPK / 2. China Smart Expo Budapešť - výstava - za Slovensko sa zúčastnilo 6 firiem + 2 zamestnanci z TTRK SOPK / 3. Seminár s predstaviteľmi veľvyslanectva Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku - za Slovensko sa zúčastnilo 5 firiem a zamestnanec TTRK SOPK / 4. Obchodná misia podnikateľov z Iránskej Islamskej republiky - za Slovensko sa zúčastnilo 21 firiem a zamestnanec TTRK SOPK</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.2 Plochy a objekty pre MSP | Rekonštrukcia objektu PO 01 v TTIP V REALIZÁCI | Mesto Trnava | x | 2018 | 254 030,62 € | rozpočet mesta | Ing. Vančová, PhD./TTIP | zrekonštruovaná plocha v metroch štvorcových | 0 | 537 | 0 | 1 780,00 € | 1 780,00 € | - € | |
| <p>Cieľ projektu: Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov v zmysle projektovej dokumentácie.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: V danom roku bolo zabezpečené doplnenie a aktualizácia technickej projektovej dokumentácie a zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Vzhľadom k záujmu len jedného uchádzača bude súťaž opakovaná v roku 2019.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3 Súčinnosť medzi MSP | Transfer poznatkov, technológií, know-how za účelom budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (zmierňovanie technologickej medzery a zaostávania) - DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY, NAĎALEJ V REALIZÁCI | Trnavská regionálna komora Slovenské obchodné a priemyselné komory (TTRK SOPK) | Univerzity, Výskumno vývojové inštitúcie SOPK, zahraničné obchodné komory | 2017-2020 | 16 000,00 € | rozpočet SOPK, účastnícke poplatky podnikov | Mgr. Kovář, TTRK SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava tel.: +421 33 5512744 | počet zrealizovaných aktivít v spolupráci Mesta Trnava, TTSK, Automobilového klastra Slovensko, VŠ a podnikateľskými subjektmi | 0 | 8 | 1 | - € | - € | - € | |
| <p>Cieľ projektu: Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z výskumných inštitúcií, koordinácia aktivít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v oblasti transferu technológií, finančné krytie expertných podporných služieb špičkových domácich i zahraničných expertov na transfer technológií a ohodnotenie komerčného potenciálu výsledkov, podpora patentov a práv ochrany duševného vlastníctva, vyhľadávanie a aktívna propagácia vynálezov, technológií a inovatívnych myšlienok, podpora účasti špičkových zahraničných výskumníkov.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Fórum nákupcov v automobilovom priemysle - podujatie sa robilo v spolupráci s francúzsko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (FSOP). Zúčastnilo sa 13 francúzskych firiem. Ďalej sa uskutočnilo kooperačné stretnutie slovenských a rakúskych firiem zamerané na strojársky kovospracujúci, automobilový a plastikársky priemysel - za Slovensko sa zúčastnilo 28 firiem a zamestnanec TTRK SOPK.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.4 Podpora kreatívneho priemyslu | A.4.1 Potenciál v oblasti KKP | Kreatívne centrum pre trnavský kraj NEREALIZOVANÝ | Trnavský smosprávny kraj | podnikateľský sektor, MVO | 2017 - 2020 | podľa štúdie uskutočniteľnosti | IROP, vlastné zdroje | Ing. Miroslav Knap 033/5559600, Mgr. Adela Klimešová 033/5559 490 /TTSK | plocha zrekonštruovaných objektov v metroch štvorcových | 0 | 2 000 | 0 | - € | - € | - € |
| <p>Cieľ projektu: Podpora a rozvoj kreatívneho potenciálu v trnavskom regióne prostredníctvom vybudovania Kreatívneho centra.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia: Výzva pre Prioritnú os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch nebola v roku 2018 vyhlásená. Termín vyhlásenia výzvy sa predpokladá v prvej polovici roku 2019.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |