

Harmonogram realizácie SO 05 Lávka pri Trnavskom samosprávnom kraji

	27.9.-3.10.	4.10.-10.10.	11.10.-17.10.	18.10.-24.10.	25.10.-31.10.	1.11.-7.11.	8.11.-14.11	15.11.-21.11.	22.11.-28.11	
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	1. etapa	2. etapa	3. etapa							
Betonáž Rímasy z betónu tr. C 25/30 mostných konštrukcií										
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie										
Osadenie ocelového zábradlia na rímsu										
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - pochôdzna časť lávky										
Príprava podkladu spojovací mostík										
Spádový poter "napaččokovanie+cementový poter"										
Finálna povrchová úprava - epoxidový náter + uzatvárací náter										
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - ostatné betónové plochy pre sanáciu										
Sanácia ostatných betónových konštrukcií - reprofiliácia sanačnými materiálmi										
Nátery povrchov betónových a asfaltových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou										

Poznámka: Realizácia prebehne bez uzavretia odbočky smerom k Daňovému úradu.

Ak si práce vyžadujú uzavretie tejto odbočky na istý čas, tak sa to uskutoční cez víkend.